



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหิน

ที่ 75202/277

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานขอผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงหิน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวน 11 รายการ บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหาและอุปสรรค	วิธีแก้ไข/ปัญหา/วิธีการปรับปรุง
1	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.บริเวณประตูน้ำ หมู่ที่ 2-สะพานคลองหลวง	เฉพาะเจาะจง	458,000.-	458,000.-	0	0	-	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายศักดิ์ดา โมลา หมู่ที่ 4	เฉพาะเจาะจง	500,000.-	500,000.-	0	0	-	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจันทิ หมู่ที่ 11	เฉพาะเจาะจง	399,000.-	397,000.-	2,000	0.50	-	-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสนม เรืองเกิด หมู่ที่ 4	เฉพาะเจาะจง	500,000.-	499,000	1,000	0.20	-	-
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายโรงงานพีจีเอ็ม จำกัด	เฉพาะเจาะจง	14,000,000.-	14,000,000.-	0	0	-	-
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเจริญ อุ่นเรือน หมู่ที่ 1	เฉพาะเจาะจง	147,000.-	147,000.-	0	0	-	-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สมพร-ประตูน้ำ หมู่ที่ 5	เฉพาะเจาะจง	493,000.-	489,000.-	4,000.-	0.81	-	-
8	โครงการก่อสร้างถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 หน้าศาลาประชาคม	เฉพาะเจาะจง	500,000.-	500,000.-	0	0	-	-
9	โครงการปรับปรุงถนน(Over-Lay)สายข้างโรงงาน SPV ไปบ้านนายสมมิตร หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2)	เฉพาะเจาะจง	500,000.-	499,500.-	500	0.1	-	-

ที่	รายการ	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิด เป็น ร้อยละ	ปัญหา และ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหา/ วิธีการ ปรับปรุง
10	โครงการปรับปรุงถนน (Over-Lay)สาย หนองคันไถ-เนินบ้านเก่า หมู่ที่ 7	เฉพาะ เจาะจง	500,000.-	500,000	0	0	-	-
11	โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 5 สาย บ้านลุงเซ็ง	เฉพาะ เจาะจง	350,000.-	350,000.-	0	0	-	-
	รวม		18,347,000.-	18,339,500.-	7,500.-	0.04	-	-

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

1. ร้อยละของโครงการ ดังนี้

1.1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วิธีเฉพาะเจาะจง)

$$= \frac{\text{จำนวนครั้งที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด}}{\text{จำนวนโครงการที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด}} \times 100$$

จำนวนโครงการที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

$$= \frac{11}{11} \times 100 = 100\%$$

11

2. ร้อยละของงบประมาณ ดังนี้

2.1 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วิธีเฉพาะเจาะจง)

$$= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด}}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมดที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด}} \times 100$$


จำนวนงบประมาณทั้งหมดที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

$$= \frac{18,347,000.-}{18,339,500.-} \times 100 = 100.040\%$$

18,339,500.-

/เพื่อโปรดทราบ.....

เพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร วงศ์อินทร์)

เจ้าหน้าที่

-ทราบ

- ตรวจสอบถูกต้อง


(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิพงษ์ ศรีคุณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ทราบ

- ตรวจสอบถูกต้อง


(ลงชื่อ).....

(นายณัฐชัย หิรัญญาพรพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

- ทราบ

- ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐชัย หิรัญญาพรพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณ
๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายณัฐชัย หิรัญญาพรพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน